

ACTA DE INSPECCION

Jefe del Servicio de Vigilancia Radiológica de la Xunta de Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control y seguimiento de instalaciones radiactivas, rayos X de usos médicos, y transportes de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia,

CERTIFICA: Que se personó el día trece de junio del año dos mil veinticuatro, en los Laboratorios de Escaneo de Testigos, de Técnicas Radioquímicas y de difracción de rayos X del Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la Investigación (CACTI-CIMBIO), sito en , en Marcosende-Vigo, provincia de Pontevedra.

La visita, no anunciada, tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a posesión y uso de radioisótopos encapsulados y no encapsulados, para la realización de ensayos "in vitro", con fines de investigación, determinación de estructuras cristalográficas y moleculares de muestras monocristalinas por difracción de rayos X con fines de investigación, análisis por fluorescencia de rayos X y de densidad por atenuación gamma de testigos de sedimentos marinos, determinación de contenido de , , mediante espectrometría de masas por aceleración, y realización de trabajos con material radiactivo en buques oceanográficos, cuya autorización vigente (MO-06) fue concedida por la Dirección Xeral de Planificación Enxética e Recursos Naturais, de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, en fecha de 10 de noviembre de 2021, con una posterior modificación adicional para corrección de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento en fecha de 2 de febrero de 2022.

La Inspección fue recibida por , Coordinador de los laboratorios del CACTI y Supervisor de la Instalación Radiactiva, y , Supervisora de la Instalación Radiactiva, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



1.- INSTALACIÓN: Dependencias y equipamiento.

- El Centro de Apoyo Científico e Tecnológico á Investigación CACTI-CINBIO de la Universidad de Vigo, adscrito al Vicerrectorado de Investigación, proporciona apoyo científico y tecnológico a diversos ámbitos científicos y centraliza la adquisición y equipamiento científico entre el que se encuentra todo el perteneciente a la Instalación Radiactiva IRA/2157. _____
- La instalación radiactiva dispone de las siguientes dependencias en el edificio CACTI-CINBIO y en el edificio Anexo A al Edificio CACTI-CINBIO. _____
 - Laboratorio nº 90 de Técnicas Radioquímicas. _____
 - Laboratorio nº 86 de Escaneo de testigos. _____
 - Laboratorio de equipos de difracción de rayos X, laboratorio 19 del Módulo 2.
- Se dispone de los siguientes equipos emisores: _____
 - Equipo de análisis por fluorescencia de rayos X de la marca _____, que incorpora alternativamente dos tubos de rayos X, uno de kV, mA y kW y otro de kV, mA y kW, de características máximas de funcionamiento, respectivamente. _____
 - Equipo radiactivo de la marca _____, modelo _____ (_____), que incorpora una fuente radiactiva encapsulada de de MBq (mCi) de actividad nominal máxima." _____
 - Equipo de difracción de rayos X de la marca _____, modelo _____, con kV y mA de tensión e intensidad máximas de funcionamiento. Instalado dentro de una cabina acristalada. _____
 - Equipo Espectrómetro de Masas por Aceleración compacto (Accelerator Mass Spectrometer- AMS) de la marca _____, modelo _____, que incorpora un acelerador lineal _____ con un voltaje terminal nominal de MV y dos Espectrómetros de Masas de baja y alta energía, respectivamente. No se ha llegado a instalar. El edificio Anexo A al Edificio CACTI-CINBIO, previsto para albergar el equipo, no se había construido.

1.1. Laboratorio de Técnicas Radioquímicas.

- El Laboratorio de Técnicas Radioquímicas nº 90 está ubicado en el Módulo nº 6, en la planta -2 del edificio torre CACTI-CINBIO. _____



- El Laboratorio nº 90 de Técnicas Radioquímicas es independiente del resto de los laboratorios y consta de tres áreas diferenciadas de trabajo con radionúclidos no encapsulados: Un área para Beta en muestras marinas, un área para beta genérica y un área para gamma. _____
- El módulo está conformado con una dependencia común por la que se accede a estos tres laboratorios y un almacén específico para los residuos radiactivos ubicado al fondo del pasillo de acceso. El almacén es de uso exclusivo de la instalación con el fin de evitar posibles contaminaciones cruzadas con otros tipos de residuos. _____
- Estaban instaladas tres campanas de manipulación. El laboratorio de trabajo con emisores beta en muestras marinas estaba acondicionado para poder trabajar con ácidos. _____
- Estaban instaladas dos contadoras: Una contadora gamma _____ modelo _____ y una contadora de centelleo líquido _____, modelo _____, que porta una fuente de calibración de _____ con una actividad de _____ KBq. _____
- Había disponible un "kit" de estándar para calibración de la contadora de centelleo líquido que constaba de tres frascos de centelleo: Un blanco, uno con calibrado a _____ dpm a julio de 1994 y otro con _____ calibrado a _____ dpm a la misma fecha. _____
- Las dependencias estaban acondicionadas en cuanto a suelos y superficies. La instalación estaba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria Contra Radiaciones Ionizantes y disponía de los medios adecuados para establecer un acceso controlado. _____
- Estaban disponibles dos equipos para la detección y medida de radiación: _____
 - Un equipo portátil multisonda con detector interno de la firma _____, modelo _____, con el nº de serie _____ provisto de una sonda _____, con el nº de serie _____ que disponen de certificados de calibración expedidos por la firma _____ en la fecha de 31 de marzo de 2022. _____
 - Un equipo portátil de la firma _____, modelo _____ de la serie _____ con el nº de serie _____ provisto de una sonda _____, que dispone de certificados de calibración expedidos, en las fechas de 1 de septiembre de 2005, 9 de mayo de 2008 y 16 de noviembre de 2010 por la firma _____ y en fechas de 15 de octubre de 2014 y 7 de noviembre de 2016 por la firma _____. Este equipo se tiene en reserva y operativo en cuanto a verificaciones. _____
- Estaba disponible un Diario de Operación de la Instalación, diligenciado por el Consejo de Seguridad Nuclear en fecha de 10 de marzo de 2015, en el que se



registran las recepciones, uso del material radiactivo; la gestión de la dosimetría; la vigilancia radiológica de superficies; la calibración de equipos y la actividad administrativa de la instalación. _____

1.1.1. Material radiactivo en el laboratorio de técnicas radioquímicas.

- Se dispone de un procedimiento de control y gestión del material radiactivo no encapsulado: _____
 - Registro de entradas de material radiactivo.- Dispone de un sistema de fichas vinculadas a una base Excel. La ficha de solicitud de adquisición de material radiactivo es rellenada por el usuario y la presenta ante la IRA: Se da un número de referencia e identifica al peticionario, el material radiactivo su actividad y la casa suministradora, y se complementa con los datos necesarios para su autorización por el supervisor y por el responsable de la aplicación presupuestaria para su facturación. La ficha de recepción almacenamiento y utilización de alícuotas del material se abre cuando se recibe el suministro que continúa con el mismo nº de referencia. _____
 - Utilización de alícuotas.- Conlleva el control de la actividad extraída, actividad restante, los controles de contaminación. Se lleva un control de procesado del número de muestras obtenido de los registros del ordenador de la contadora que se traslada a una tabla Excel que identifica el registro de carga del rack, fecha, nº de muestras, isótopo, actividad por muestra, el nº de informe, el usuario y observaciones. _____
 - Trazabilidad.- El uso del material radiactivo finalmente se traduce en una ficha de control de residuos por tipo con datos cruzados de su uso o procedencia, de su segregación y de su control posterior. _____
- Durante el año 2020 se habían registrado tres entradas de material radiactivo no encapsulado: dos suministros de _____ MBq (_____ mCi) cada uno de _____ en forma de _____ y uno de _____ MBq (_____ mCi) de _____. _____
- Durante estos años y el año en curso se habían procesado alícuotas del material suministrado. No se había recepcionado material radiactivo ni gestionado residuos desde el año 2020. _____

1.1.2. Almacén de residuos.

- El almacén de residuos se identifica como cuarto de instalaciones nº 2 dispone de dos contenedores plomados con tapa para el almacenamiento de residuos sólidos. Había dos contenedores con tapa para la recogida de residuos de metacrilato. ____



- Estaba en llenado una garrafa plástica para recogida de residuos líquidos de con la ref. . Estaba en llenado otra garrafa plástica para recogida de residuos líquidos de con la ref. _____
- Había almacenadas bolsas de residuos sólidos: Tres bolsas de sólidos de y cuatro de _____
- Se lleva un control de los residuos pendientes de retirada mediante una tabla Excel con control de volumen, nº de muestras vertidas, y muestreo de actividad específica mediante contadora. _____
- Había depositada dentro de un recipiente de metacrilato una fuente de de KBq (μ Ci) procedente de una antigua contadora de centelleo líquido de un laboratorio de la universidad. Estaba depositada la fuente de calibración de con una actividad de KBq procedente de la contadora de centelleo líquido , modelo dada de baja. _____
- La última retirada realizada por se llevó a cabo en la fecha de 5 de octubre de 2020 en la expedición identificada con la ref. PR/2020/032. _____

1.2. Laboratorio de Escaneo de Testigos de sedimentos.

- El Laboratorio de Escaneo de Testigos es una dependencia de 40 m2 ubicada en el laboratorio nº 86 del Módulo nº 6, en la planta -2 del edificio torre CACTI-CINBIO.
- El laboratorio está construido con muros de hormigón de 25 cm y con colindancias exteriores a nivel de suelo, techo, lateral izquierdo y anterior, y colindancias de baja ocupación con un pasillo de tránsito y una sala de congeladores. _____
- Estaban instalados dos equipos de escaneo de testigos: _____
 - Un equipo de escaneo de testigos de sedimentos marinos de la firma de Suecia. _____
 - Un equipo de escaneo de testigos de la firma inglesa _____
- El laboratorio estaba señalizado de acuerdo con el vigente reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, disponía cerradura y de medios electrónicos de control de acceso. _____
- Había instalado un extintor de incendios al lado de la puerta de acceso. _____



1.2.1. Equipo

- Estaba instalado en el lateral izquierdo del laboratorio un equipo de escaneo de testigos de sedimentos marinos de la firma _____ de Suecia, modelo _____, n° de serie _____, que dispone, entre otros elementos sensores, de un emisor de rayos X con unas características de emisión máximas de _____ kV y una intensidad de _____ mA. _____
- El conjunto de detectores y tubo de rayos X está instalado dentro de una cabina acristalada que dispone de un apantallamiento interno con un cristal plomado. _____
- El equipo puede operar con un tubo de rayos X de _____ (_____ kV y _____ mA) o con un tubo de _____ (_____ kV y _____ mA). El tubo de _____ se había recambiado en dos ocasiones: en fecha de 14 de octubre de 2021 y en fecha de 14 de abril de 2024. _____
- El equipo estuvo inoperativo por un deterioro del sistema de colimación del haz desde finales de septiembre de 2023 hasta la fecha de 6 de febrero de 2024 que se cambió y reajustó el sistema de colimación. _____
- Consta que el supervisor coordinador de la instalación y la supervisora recibieron formación impartida por el fabricante en Suecia en fechas de 22 a 26 de octubre de 2012. Estaban disponibles los contenidos impartidos. _____
- Consta que el equipo había sido verificado por con periodicidad semestral según el procedimiento de verificación (CAIOO-PIRO9) de los equipos de rayos X de laboratorio desde el punto de vista de la protección radiológica. El equipo realiza de forma automática una secuencia de autochequeo en el arranque y una serie de comprobaciones previas. _____
- Había instalado un dosímetro de termoluminiscencia como dosímetro de área. _____
- Estaba disponible un diario de operación, diligenciado por el CSN en fecha de 24 de noviembre de 2011, que refleja en anotaciones resúmenes mensuales de las actividades realizadas. Se dispone de un registro informático detallado desde el que se transcriben reseñas al diario de operación. _____
- La Inspección verificó la tasa de dosis durante el trabajo del equipo provisto de un tubo de rayos X de _____ en condiciones de exposición de _____ kV y _____ mA durante el barrido de un fantoma de calibración. Las medidas de tasa de dosis en contacto con la cabina del equipo no resaltaron sobre el fondo natural de _____ $\mu\text{Sv/h}$. La Inspección utilizó un monitor de radiación de la firma _____ modelo _____ con el n° de serie _____ que dispone de certificado de calibración en la fecha de 18 de abril de 2023. _____



1.2.2. Equipo

- Al fondo del Laboratorio de Escaneo de Testigo estaba instalado un equipo de la firma inglesa destinado a estudios de sedimentos y testigos de roca. _____
- La incorporación de este equipo fue objeto de la sexta Modificación de la instalación radiactiva (MO-06). _____
- El equipo tiene instalados una serie de sensores para estudio de propiedades físicas como: transmisión de ondas-p, densidad gamma, susceptibilidad magnética, resistividad eléctrica, radiación gamma natural y fotografía. _____
- El sensor para la determinación gamma de las muestras incorpora un emisor que alberga una fuente radiactiva encapsulada de _____ de la firma _____ con el nº de serie _____ con una actividad _____ MBq (_____ mCi) a fecha de calibración de 17 de enero de 2022. _____
- En el certificado del test hermeticidad expedido por el fabricante consta que se había llevado a cabo en la fecha de 18 de enero de 2022. _____
- El material radiactivo está en forma especial según la certificación CZ/1013/S-96. _____
- Manifiestan que estaba previsto, en fecha próxima, llevar a cabo las pruebas de hermeticidad de la fuente radiactiva encapsulada de _____
- Había instalado un dosímetro de termoluminiscencia como dosímetro de área. _____
- Estaba disponible un diario de operación específico para este equipo, diligenciado por el CSN en fecha de 26 de diciembre de 2021, que reflejaba en anotaciones el histórico de tramitación administrativa, instalación del equipo y llegada del bulto a la IRA. _____
- Se dispone de un procedimiento de la instalación radiactiva (PIR-12) para realizar verificaciones de los equipos emisores desde el punto de vista de la protección radiológica. Este procedimiento y la sistemática de fichas de registro de las verificaciones de los elementos de seguridad y el perfil radiológico del entorno de los equipos está adaptado al equipo _____. La periodicidad es semestral. _____
- La Inspección verificó la tasa de dosis en contacto accesible del blindaje de la fuente de _____ en condiciones de exposición de colimación de máxima apertura de 5 mm sin dispersor frente al haz. La medida de tasa de dosis máxima en contacto directo con el contenedor blindado por encima del colimador era _____ µSv/h. La Inspección utilizó un monitor de radiación de la firma _____, modelo _____ con el nº de serie _____ que dispone de certificado de calibración en la fecha de 18 de abril de 2023. _____



1.2.3. Protección física de la fuente radiactiva.

-

1.3. Laboratorio de equipos de difracción de rayos X.



- Las dependencias de la Unidad de Difracción de Rayos X de Monocristal del Servicio de Determinación Estructural, Proteómica y Genómica están ubicadas en el Laboratorio 19 del Módulo 2 del CACTI-CINBIO. Constan de una amplia sala donde están instalados los equipos y dos dependencias previas, una de preparación de muestras y otra de control. _____
- Estaba instalado el equipo de difracción de rayos X de la firma _____ modelo _____ con nº de serie _____, de _____ Kv de tensión de pico y _____ mA de intensidad máxima. El equipo continúa averiado desde al año 2020. _____
- Se dispone de un equipo para la detección y medida de radiación de la marca _____, modelo _____, con el número de serie _____, que dispone de certificado de calibración expedido por el fabricante en fecha de 6 de abril de 2011, y posteriormente por el laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes del _____ en la fecha de 25 de abril de 2019. El equipo dispone, entre otras características, de eficiencia en un rango de energías de _____ Kev a _____ Kev para poder verificar el perfil radiológico entorno de los equipos de difracción de rayos X.
- Se dispone de un procedimiento de la instalación radiactiva para realizar una verificación del equipo desde el punto de vista de la protección radiológica PIR-12. Consta que se habían llevado a cabo las verificaciones de los elementos de seguridad y el perfil radiológico del entorno del equipo de difracción de rayos X con periodicidad semestral. Desde la fecha de avería en el año 2020 se habían suspendido las verificaciones. _____
- También estaba instalado un equipo de difracción de rayos X de la firma _____ modelo _____ que dispone de aprobación de tipo por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha de 13 de febrero de 2012 (BOE nº 49 de fecha 27-02-12). _____

- La dependencia estaba señalizada de acuerdo con el vigente reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes y se disponía de los medios adecuados para establecer un acceso controlado. _____
- Estaba disponible un diario de operación, diligenciado por el CSN en fecha de 24 de noviembre de 2011, que refleja la operación con el equipo. _____

1.4. Equipo de espectrometría de masas por aceleración.

- Es un asunto que queda pendiente de completar en el licenciamiento de la MO-04.
- Se trata de un equipo de espectrometría de masas por aceleración de la firma _____, modelo _____, para determinación de contenido de _____, _____, _____, que se incorporó a la Instalación Radiactiva en la autorización para la cuarta modificación (MO-04) de fecha de 28 de octubre de 2014 y se mantiene en la Autorización Vigente (MO-06).
- El equipo _____ permanece almacenado en los embalajes en los que fue suministrado y continúa pendiente de instalación. _____
- La Autorización establece en la décimo tercera especificación técnica que, cuando se instale el equipo y esté en disposición de iniciar su funcionamiento y de cumplir los requisitos exigidos, el titular lo notificará al CSN y solicitará la preceptiva inspección. _____
- Los responsables de la instalación manifiestan a la Inspección que esto asunto está muy en demora y no hay previsión actualmente para la instalación del acelerador de espectrometría de masas por aceleración. La construcción, inicialmente prevista, de un edificio específico anexo al CACTI-CINBIO para su instalación no se ha llevado a cabo. _____



2.- Personal y licencias.

2.1. Licencias de supervisión y operación.

- Estaban disponibles ocho Licencias de Supervisor, específicas para las características de los laboratorios a los que se aplican, a nombre de: _____
- _____, (Lab no encapsuladas) en vigor hasta la fecha de 7 de mayo de 2026. _____

- (Lab no encapsuladas) en vigor hasta la fecha de 5 de septiembre de 2028. _____
- (Control procesos y técnicas analíticas) en vigor hasta la fecha de 9 de noviembre de 2026. _____
- (Control procesos y técnicas analíticas) en vigor hasta la fecha de 5 de septiembre de 2028. _____
- (Control procesos y técnicas analíticas) en vigor hasta la fecha de 29 de julio de 2024. Se había solicitado su renovación. _____
- (Lab no encapsuladas) en vigor hasta la fecha de 18 de mayo de 2026. _____
- (Lab no encapsuladas) () en vigor hasta la fecha de 9 de octubre de 2025. _____
- (Lab no encapsuladas) () en vigor hasta la fecha de 9 de octubre de 2025. _____
- Estaban disponibles tres Licencias de Operador a nombre de:
 - (Control procesos y técnicas analíticas) en vigor hasta la fecha de 27 de mayo de 2026. _____
 - (Lab no encapsuladas) en vigor hasta la fecha de 18 de diciembre de 2028. _____
 - (Control procesos y técnicas analíticas) en vigor hasta la fecha de 3 de septiembre de 2024. _____
- Manifiestan a la Inspección que se tiene previsto capacitar a _____ como nueva operadora del Laboratorio de Técnicas Radioquímicas bajo la supervisión de la prof. _____

2.2. Dosimetría.

- Hay disponibles cuatro dosímetros personales de termoluminiscencia, un dosímetro rotatorio en el Laboratorio de Técnicas Radioquímicas y dos dosímetros de área en los puestos de operación del equipo _____ y del nuevo equipo _____, procesados el _____. No se observa incidencia alguna en los informes dosimétricos ni en las fichas dosimétricas personales. El personal está clasificado en categoría B. ____



- Manifiestan que se solucionó el problema que ocasionó una extensión del periodo de uso de los dosímetros durante tres meses en el año 2023. _____

Vigilancia médica.

Consta que las revisiones médicas de casi todo el personal con licencia, correspondientes al año 2023, se habían llevado a cabo por los Servicios Médicos de _____. A todo el personal relacionado con la instalación radiactiva se le ofrece la revisión médica. _____

2.3. Formación de refresco.



- Se tiene establecido un plan de formación de refresco para el personal del CACTI y de potenciales usuarios de la universidad. _____
- Consta que, en fecha de 13 de febrero de 2020, las supervisoras de la Instalación Radiactiva habían impartido una sesión de formación de refresco con una carga lectiva de dos horas sobre un recordatorio de protección radiológica, sobre seguridad operacional en la instalación radiactiva y la sistemática de registro de las operaciones de utilización del material radiactivo y las verificaciones radiológicas. Consta el programa impartido y las firmas de acuse de recibo de información y de asistencia a la sesión de formación por 9 asistentes. _____
- La firma inglesa _____ suministradora del equipo _____ había impartido en fecha de 28 de septiembre de 2021, un curso de formación presencial a dos supervisores de la Instalación radiactiva (_____ y _____). Estaba prevista una sesión para completar la formación de los técnicos en modo online. _____
- Consta que, en fecha de 24 de mayo de 2024, las supervisoras de la Instalación Radiactiva habían impartido una sesión de formación de refresco con una carga lectiva de dos horas y media sobre un recordatorio de protección radiológica, sobre seguridad operacional en la instalación radiactiva y la sistemática de registro de las operaciones de utilización del material radiactivo y las verificaciones radiológicas. Consta el programa y contenidos impartidos y las firmas de acuse de recibo de información y de asistencia a la sesión de formación por 12 asistentes. _

3.-GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

3.1.Reglamento de funcionamiento y plan de emergencia

- La instalación radiactiva está destinada a posesión y uso de radioisótopos encapsulados y no encapsulados, para la realización de ensayos "in vitro", con fines de investigación, determinación de estructuras cristalográficas y moleculares de muestras monocristalinas por difracción de rayos X con fines de investigación, análisis por fluorescencia de testigos de sedimentos marinos, determinación de contenido de _____, mediante espectrometría de masas por aceleración, y realización de trabajos con material radiactivo en buques oceanográficos. Según la Instrucción del CSN IS-28, las especificaciones que resultan de aplicación son las genéricas del Anexo-I y las de las características de la instalación del Anexo-II A, B, C y D. _____
- La Instalación radiactiva es funcionalmente autónoma: Dispone de las dependencias específicas y equipamiento para manipulación, conteo y para almacenamiento de residuos, recepciona el material radiactivo y gestiona sus residuos. Un supervisor actúa como coordinador y se dispone de un registro de usuarios autorizados. _____
- Estaba disponible el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia de la instalación que se había actualizado en la solicitud de autorización para la sexta modificación de la instalación radiactiva (MO-06). El contenido de la IS-18, de 2 de abril de 2008, relativa a comunicación de sucesos, estaba incorporado como anexo al Plan de Emergencia de la Instalación radiactiva, y completada con el formato de comunicación del Anexo II que incorpora la Guía de seguridad 5.8 Rev.1 de bases para elaborar la información relativa a la explotación de las instalaciones radiactivas. _____
- En cumplimiento del Artículo 8 bis del Real Decreto 35/2008 relativo al registro de comunicaciones en seguridad, se estaba implementado un procedimiento específico de comunicación de deficiencias en la instalación radiactiva, incluido en el reglamento de funcionamiento y en el plan de formación, que facilita instrucciones para cumplimentar un formulario que está a disposición de los operadores. No se ha registrado ninguna comunicación de deficiencias en la instalación. _____
- La instalación viene facilitando que los investigadores de los diversos departamentos de la Universidad de Vigo se integren como usuarios. Se mantiene una relación de usuarios autorizados de la Instalación que actualmente son diez. _____
- Los usuarios son profesores y doctorandos del _____
En el momento de su alta, a cada usuario registrado se le facilita copia del Reglamento de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. Todos los usuarios disponen de formación específica, experiencia en utilización de _____



isótopos radiactivos no encapsulados en otros centros y disponen de formación impartida por las supervisoras de la Instalación Radiactiva. _____

- Se tiene establecido un procedimiento de registro de intervenciones de los usuarios registrados del Laboratorio de Técnicas Radioquímicas. _____
- Estaban disponibles los procedimientos de control y gestión del material radiactivo no encapsulado recogidos en los documentos técnicos PIR-04 (Recepción), PIR-05 (Operación) y PIR-06 (gestión residuos). Consta que los procedimientos estaban implantados y se disponía de fichas de registro. Los residuos almacenados estaban clasificados según la metodología establecida. _____
- Se dispone de un procedimiento de control de adscripción y recambio de los dosímetros de termoluminiscencia. _____
- Se dispone de un procedimiento para registro del personal con licencia y de usuarios autorizados. _____
- Se tiene establecido un programa de calibración y verificación de los equipos para la detección y medida de radiación que contempla una calibración cada seis años y una verificación interna semestral. Se tiene establecido un procedimiento de comprobación del correcto funcionamiento de los equipos detectores y una sistemática de registro que lleva a cabo los supervisores con periodicidad semestral. Consta que se llevan a cabo las verificaciones internas con la periodicidad establecida. _____
- Se dispone de un procedimiento de la instalación radiactiva (PIR-12) para realizar verificaciones de los equipos emisores desde el punto de vista de la protección radiológica. Consta que se habían llevado a cabo las verificaciones de los elementos de seguridad y el perfil radiológico del entorno de los equipos con periodicidad semestral. _____



4.- Informe anual.

- Consta que se ha dado cumplimiento, dentro del plazo, al contenido del artículo 73 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, remitiendo el informe anual, correspondiente al año dos mil veintitrés, en fecha de 15 de marzo del año 2024. _____

DESVIACIONES: No se detectan.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección de la Salud contra los Riesgos derivados de la exposición a las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta en Santiago de Compostela en la Sede de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del Centro de Apoyo Científico Tecnológico a la Investigación (CACTI-CINBIO) de la Universidad de Vigo, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



Firmado por
-
***1047** el día
17/06/2024 con un
certificado emitido por
AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016

Firmado por
- ***7407** el día
17/06/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios