

ISN24H

Trillo (Guadalajara) – Nivel INES 0

23 de Febrero de 2009

Estando la planta parada por recarga, y durante la comprobación de los resultados de la prueba funcional de los circuitos de medida de parámetros importantes para la seguridad del sistema de ventilación del edificio de agua de alimentación de emergencia UV3, se detectó la ausencia de la verificación de las resistencias de aislamiento y continuidad de los sensores de temperatura de sala T013 y T014, tal y como se requiere en la definición de la prueba funcional de los circuitos de medida recogida en las Especificaciones de Funcionamiento.

Posteriormente, se realizó dicha verificación con resultados satisfactorios y se revisará el procedimiento para corregirlo