

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de diciembre de 2010 en la instalación de rayos X que la empresa Salus Medicina y Gestión Sanitaria, S.L. de NIF: [REDACTED], sita en C/ [REDACTED] Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico médico, que tiene la última inscripción con fecha uno de diciembre de 2004, con el nº RX/MU -1431 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Responsable del centro y D. [REDACTED] Operador que colaboró con la Inspección.


Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación de rayos X se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas. Siendo las paredes y techo plomados. La sala colinda con distintas dependencias de la clínica. _____
- Existe en la puerta de acceso luz roja de señalización que se enciende mientras está funcionando el equipo. _____
- El equipo de rayos x es para tomografía axial computerizada, marca [REDACTED] modelo [REDACTED] y nº de serie 37332HM4. _
- La sala está reglamentariamente señalizada, con cartel de aviso a




- embarazadas, disponiendo de control de accesos a la misma. _____
- Se disponen de delantal y protecciones gonadales plomados. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Se ejecutan disparos sobre maniquí de metracrilato, registrándose las siguientes lecturas: para una tensión de 120 kV, 160 mA, 34,5 s y 45 cortes: 1,25 μ Sv/h, junto al visor de la cabina de control; y para una tensión de 120 kV, 100 mA, 34,5 s y 45 cortes, junto a la puerta de acceso a la sala, 4,2 μ Sv/h. _____
- El fondo de la instalación corresponde a 40 nSv/h. _____

Se manifiesta a la Inspección que se realizan unas veinte exploraciones a la semana. _____



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


Se justifica la acreditación de D.  para dirigir la instalación. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Se disponen de tres dosímetros personales y uno de area, cuya lectura realizada por  correspondiente a octubre, no arroja valores significativos. _____
- El titular manifiesta que la documentación de la instalación se encuentra en las oficinas centrales de Cartagena. _____

DESVIACIONES

- En el momento de la inspección no están disponibles los siguientes documentos: el Programa de Protección Radiológica, Control de calidad anual, Certificado de conformidad de la Instalación, Informe anual, contrato con la UTPR y última inscripción registral. _____
- _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a ventidos de diciembre de 2010.

EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL


TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la empresa Salus Medicina y Gestión Sanitaria, S.L. de Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

ANEXO

TRÁMITE

D. [REDACTED] con DNI nº [REDACTED] en calidad de Gerente de la Mercantil SALUS MEDICINA Y GESTION SANITARIA, S.L.,

Manifiesta las siguientes OBJECCIONES A LA CONFORMIDAD CON EL ACTA:

1º.-Deseamos que no aparezcan publicados los nombres del Responsable Administrativo y el Operador de Salus Medicina y Gestión Sanitaria S.L. que recibieron al Servicio de Inspección.

2º.- Que en el apartado TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN, hay un error en el nombre del Responsable Acreditado para dirigir la Instalación, siendo correcto D. [REDACTED]

3º.- Que con fecha 30 de diciembre de 2010 se entregan en las dependencias del Consejo de Seguridad Nuclear, a la atención de D. [REDACTED] los Documentos que se mencionan en el apartado DESVIACIONES.

Manifestando mi conformidad con el resto del contenido del Acta, firmo en Cartagena a 11 de Enero de 2011,

[REDACTED]
Fdo. [REDACTED]
Gerente 
Medicina y Gestión Sanitaria, S.L.

SALUS MEDICINA Y GESTION SANITARIA, S.L.

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1431/2010** de fecha 16 de diciembre de 2010, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de radiodiagnóstico de Salus Medicina y Gestión Sanitaria, S.L., sito en la calle [REDACTED] en Murcia

D. [REDACTED] representante de la instalación adjunta un ANEXO DE REPAROS o alegaciones al contenido de la misma,

El/la Inspector/a que la suscribe manifiesta:

-Se acepta el comentario

-El comentario o alegación modifica el contenido del acta en el sentido de subsanar las desviaciones en ella reseñadas

Murcia, 31 de enero de 2011

[REDACTED]
Fdo. [REDACTED]