

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, acompañado por D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector en prácticas del CSN, el día veintinueve de diciembre de 2011 en la instalación de rayos X para diagnóstico médico de la Clínica Prosalud, S.L. con NIF: [REDACTED] sita en [REDACTED] Las Torres de Cotillas, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radiodiagnóstico médico general, cuya última inscripción registral es de 4 de agosto de 2000, con nº de inscripción IR/MU-1546.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] DUE, Operador y Gerente de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en bajo comercial de un edificio destinado a oficinas en la dirección antes indicada. _____
- En la instalación se encuentra un equipo [REDACTED] modelo [REDACTED], n/s. 7586, con tubo [REDACTED] n/s. 9G353. _____
- En la sala se dispone de mampara fija plomada con visor plomado que protege al operador en la radiografía convencional, así como de paredes y puerta plomas. _
- La instalación dispone de la señalización reglamentaria con aviso a embaraza-



das y control de acceso. _____

- En la instalación se dispone de delantal y collarín plomado. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

Con el equipo se realizan cuatro disparos con la técnica de 98 KV, 200 mA y 0,04 s, sobre botella con agua, del que resulta para distintas ubicaciones las tasas de dosis en que se indican:

Puesto operador	3,1 µSv/h
Pasillo (tras Buky mural)	fondo
Despacho (tras Buky mural)	fondo
Camilla Despacho	fondo



- El titular manifiesta realizar unas 30 radiografías mensualmente. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

Dr. D. _____ (radiólogo)	Director acreditado
D. _____	Operador acreditado

TRES GENERAL, DOCUMENTACIÓN

Se exhibe a la inspección el nº de registro de la instalación con fecha 4/8/2000.

El control dosimétrico se refiere a un TLD de solapa gestionados por _____ con registros no significativos hasta octubre de 2011. _____

- Dispone de Programa de Protección Radiológica. _____
- Dispone de Control de Calidad anual realizado con fecha 25/1/2011 por la UTPR _____

DESVIACIONES

- No se dispone de certificado de conformidad de la instalación emitido por UTPR. _____

- No se dispone de contrato con UTPR. _____
- No dispone de Certificado anual de vigilancia radiológica ambiental suscrito por UTPR. _____
- No dispone de informe bienal remitido al CSN. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a treinta de diciembre de 2011.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL

Fdo. _____

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de Clínica Prosalud, S.L., en Las Torres de Cotillas, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a **continuación**, su conformidad o reparos al contenido del Acta.