



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] funcionario de la Generalitat y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veinticuatro de julio de dos mil trece, en **CLINICAS ODONTOLÓGICAS** [REDACTED] ubicada en la [REDACTED] de Mislata (Valencia), donde se encontraba una instalación de radiodiagnóstico médico cuyo titular era D. [REDACTED], con NIF: [REDACTED]

Que la visita tuvo por objeto la inspección de control de una instalación de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido.

Que la inspección fue recibida por D. [REDACTED] titular de la instalación y D. [REDACTED] gestor del titular, quienes aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, y de la información suministrada por el personal técnico responsable de la instalación, resulta que:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS.

- La instalación constaba un equipo de radiología dental intraoral de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] n/s 321289 y con unas condiciones máximas de funcionamiento de 70kV y 8mA, que alimentaba un tubo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] y n/s 19298. _____
- En equipo se encontraba en el momento de la inspección desmontado y almacenado en una sala denominada "gabinete 2", a la espera de ser trasladado y montado en la sala denominada "rayos-x" por parte de la empresa suministradora. _____
- La denominada sala "rayos-x" disponía de paredes y puerta de acceso convencionales, estando el soporte móvil para colocar el equipo señalizado como zona controlada según norma UNE 73.302. _____



- La sala "rayos-x" colindaba lateralmente con recepción, despacho, gabinete-3 y local contiguo, vivienda en la parte superior y cimentación en la inferior. _____

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- La instalación disponía de una capacitación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico a favor de D. _____ disponiendo de una homologación de fecha 11 de abril de 2008, del título de licenciado de Medicina.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.


- La instalación disponía de notificación de no inscripción en el Registro de equipos e instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Energía, de fecha 05 de febrero de 2013. _____
- Estaba disponible el documento de compraventa del equipo referido, firmado con fecha 15 de noviembre de 2001 entre Clínicas _____ y General de _____ titular de la instalación con número de registro 46/IRX/1983. _____
- Estaba disponible el certificado de traslado e instalación del equipo, desde las dependencias de la instalación 46/IRX/1983 hasta la instalación de Mislata, firmado por la EVAT _____ (ERX/AB-0001) con fecha 28 de noviembre de 2011. _____
- Estaba disponible el certificado de conformidad del equipo y las pruebas de aceptación del mismo, firmado por la EVAT _____ con 28 de noviembre de 2011. _____

CUATRO. DESVIACIONES.

- La instalación no estaba inscrita en el registro de instalaciones de radiodiagnóstico médico, de acuerdo con el artículo 15 del RD 1085/2009 que aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos x con fines de diagnóstico médico. _____



Centro de coordinació d'Emergències
Secció de Seguretat Radiològica
Avda. Camp de Túria, no. 6
46183 L'Eliana (Valencia)



Burjassot, 8 de Octubre de 2013

Muy sres. Nuestros,

Adjunto Acta de Inspección de referencia CSN-GV/AIN/01/RX/V-8503/13
correspondiente a la inspección efectuada el pasado 24 de Julio en Clínica
odontológica [REDACTED] (Dr.D. [REDACTED] en [REDACTED]
Mislata (Valencia).

Atentamente



Jefe de protección radiológica

DILIGENCIA

En relación a la documentación presentada por la instalación **CLINICAS ODONTOLÓGICAS** [REDACTED] cuyo titular era D. [REDACTED] al acta de inspección de referencia CSN-GV/AIN/01/RX/V-8503/13, realizada con fecha 24 de julio de dos mil trece, en la instalación de Mislata (Valencia), el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear manifiesta lo siguiente:

1. La documentación presentada no modifica el contenido del acta.

L'Eliana, a 15 de octubre de 2013

EL INSPECTOR

Fdo. [REDACTED]

