

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día 6 de abril de 2022, en Hospital Clínic de Barcelona, en la calle Villarroel 170 de Barcelona.

La visita tuvo por objeto la inspección previa a la notificación de puesta en marcha definitiva de la modificación de la instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, dedicada a medicina nuclear, cuya autorización vigente fue concedida por resolución del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya del 12 de febrero de 2021.

La inspección fue recibida por , jefa del Servicio de Protección Radiológica (SPR), , radiofísico R2 y , radiofarmacéutico, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- En los pabellones 9 y 11, en la planta 0 se encontraba la zona de medicina nuclear noPET. El objeto de la inspección previa era la sala de administración de dosis para terapia metabólica con . -----

- La modificación realizada había consistido en la reforma de la sala ocupada anteriormente por el densitómetro, creando un área para terapia metabólica con . ----

- El área estaba formada por dos salas de nueva construcción:
 - o una sala de enfermería de terapia metabólica
 - o una sala de administración de dosis de terapia ambulatoria con _____, con una actividad máxima administrada de _____ (_____)
- Indicaron que la sala de administración contaba con un refuerzo de plomo de _____ de grosor en la pared que limita con un pasillo interno de la instalación, y de _____ de grosor en la pared de separación con la sala de enfermería; el resto de paredes son paredes de ladrillo con un grosor no inferior a los _____ . -----
- El suelo estaba cubierto por material vinílico y las paredes por pintura plástica. La unión del suelo con la pared no estaba sellado. -----
- El SPR del hospital había realizado, el 31.03.2022, medidas de niveles de dosis alrededor de las salas con una fuente de _____ de _____ (se adjunta copia del informe como Anexo-1). -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta en Barcelona.

Fecha: 2022.04.06
12:33:56 +02'00'
Versión de Adobe
Acrobat: 11.0.23

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado del Hospital Clínic de Barcelona para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto de trámite, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado
digitalmente por

Fecha: _____
2022.04.07[®]
10:36:33 +02'00'

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ 57/IRA/0017/2022

Seleccioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

Especifiquen les al·legacions o esmenes / *Especifique las alegaciones o reparos:*

Se ha dado orden al departamento de Obras para que procedan al sellado con silicona de la zona de reunión entre pared y suelo de toda la sala de administración de dosis nº 2. Como se mostró a la inspección, este procedimiento de sellado se realiza habitualmente con las uniones entre poyata y pared.

Documentació / *Documentación*

- Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)
-

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):

Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

 Firmado digitalmente
por

Fecha: 2022.04.07
10:30:16 +02'00'



Diligencia

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección CSN-GC/AIN/57/IRA/17/2022, realizada el 06/04/2022 en Barcelona, a la instalación radiactiva Hospital Clínic de Barcelona, el/la inspector/a que la suscribe declara,

Se acepta el comentario, que junto con las fotografías remitidas acredita el sellado la junta del suelo con la pared.

Fecha: 2022.04.07
13:08:34 +02'00'
Versión de Adobe
Acrobat: 11.0.23