

## ACTA DE INSPECCIÓN

[REDACTED] funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se personó el día 25 de noviembre de 2015 en Sheet Pack SLU, sita en c/ [REDACTED] de Santa Oliva (Baix Penedès), provincia de Tarragona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización de modificación fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya con fecha 30.05.2013.

La Inspección fue recibida por [REDACTED] Responsable de Calidad y supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva se encontraba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para establecer un acceso controlado. -----
- En la línea de extrusión de film plástico, en la zona "Monocapa" se encontraba instalado un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85, con las siguientes placas de identificación: -----
  - o sobre la línea extrusora: Isótopo Kr-85, Actividad en mCi 300, Actividad en MBq [REDACTED] n/s MM450, modelo [REDACTED] fecha 10.5.04. -----
  - o sobre el cabezal (de acuerdo con la documentación): Isótopo Kr-85, Actividad en mCi 300, Actividad en MBq [REDACTED], Núm. serie 1156, modelo [REDACTED] fecha Mag. 2004, [REDACTED] La placa era ilegible. -----

- En la línea de extrusión de film plástico, en la zona "Adicional" se encontraba instalado un equipo de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85, con las siguientes placas de identificación: -----
  - o sobre la línea extrusora: Isótopo Kr-85, Actividad en mCi 300, Actividad en MBq [REDACTED] n/s MI774, modelo [REDACTED] fecha 17.3.04.-----
  - o sobre el cabezal (de acuerdo con la documentación): Isótopo Kr-85, Actividad en mCi 300, Actividad en MBq [REDACTED] Núm. serie 1155, modelo [REDACTED] fecha Mar. 2004, [REDACTED] La placa era ilegible.-----
- Ambos equipos disponían de señalización óptica tipo semáforo que indicaba obturador abierto (luz roja) u obturador cerrado (luz verde). Funcionaban correctamente.-----
- Estaban disponibles los certificados de control de calidad de los equipos radiactivos y los certificados de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas.-----
- De los niveles de radiación medidos en los alrededores de los equipos radiactivos no se deduce que puedan superarse, en condiciones normales de funcionamiento, los límites anuales de dosis establecidos.-----
- La firma [REDACTED] realiza la asistencia técnica de los equipos en caso de avería. No ha habido intervenciones desde la última inspección.-----
- El supervisor realiza semestralmente la revisión de los equipos radiactivos desde el punto de vista de la protección radiológica, de acuerdo con un procedimiento escrito; las últimas revisiones son de fechas 23.03.2015 y 24.11.2015.-----
- El supervisor realiza mensualmente el control de niveles de radiación de la instalación y lo anota en el diario de operaciones. El último control es de fecha 24.11.2015.-----
- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de los niveles de radiación de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] nº de serie 1804-012, calibrado por el [REDACTED] el 26.11.2012. Estaba disponible el certificado de calibración del detector.----
- Estaba disponible el protocolo de verificación del detector. Mensualmente el supervisor realiza la verificación del detector; la última verificación es de fecha 24.11.2015.-----
- Estaba disponible una licencia de supervisor aplicada a la instalación.-----
- Estaban disponibles 3 dosímetros de termoluminiscencia: 2 para el control dosimétrico de las zonas de influencia radiológica de los equipos radiactivos y 1 para el control dosimétrico del supervisor. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros.-----

- Tienen establecido un convenio con el [REDACTED] para la realización del control dosimétrico. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de septiembre de 2015. -----
- Estaba disponible el historial dosimétrico individualizado del supervisor. -----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación radiactiva. -----
- Estaban disponibles en lugar visible las normas a seguir tanto en régimen normal de funcionamiento, como en caso de emergencia. -----
- En una esquina, en la parte trasera de la nave se encontraba una jaula, cerrada con candado, para almacenar los cabezales con sus fuentes radiactivas en caso necesario. Estaban disponibles las cajas de transporte de ambos equipos. -----
- Estaban disponibles medios de extinción de incendios. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya a 26 de noviembre de 2015.



**TRÁMITE.-** En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Sheet Pack SLU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

conformidad sobre lo indicado  
en el Acta de Inspección

