



ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día diez de octubre de dos mil seis en la Clínica Dental "[REDACTED] SL" de igual titular, con CIF B-[REDACTED] y sita en la calle [REDACTED] en Valdepeñas (Ciudad Real-13300).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde fecha 07/05/2004.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], Odontóloga y cotitular junto con D. [REDACTED] quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.


Que la representante del titular de la instalación fue advertida de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- En la instalación, en el momento de la inspección, solo había un equipo instalado, un [REDACTED] con n/s RLXA043Z/331026, dotado de Radiovisiografía. Según manifestaron, disponen de otro equipo intraoral, un [REDACTED] n/s XAPF283, que se encuentra desmontado, en otra clínica (la RX/CR-1320) que los titulares poseen en la localidad de [REDACTED]. Igualmente manifestaron poseer otra clínica





en la [REDACTED] de la localidad de [REDACTED] aunque de esta localidad no consta en el CSN que exista Declaración y Registro. _

- El equipo está instalado en una sala reglamentariamente señalizada, que colinda con la calle, con un pasillo y con un lavabo. Ninguno de estos colindamientos se encuentra plomado. _____
- Era visible un cartel de aviso a embarazadas. _____
- Disponían de un delantal plomado. _____
- La ubicación del operador está en el exterior de la sala, accionando un pulsador con cable alargador. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos sobre un fantoma de agua, con la orientación del tubo más restrictiva para el operador, se midió menos de 1 μ Sv/h en la ubicación del mismo. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION


- Según se manifestó, el director y operador habitual es el odontólogo D. [REDACTED] creditado para Dirigir la instalación. _____
- Se efectúa la vigilancia dosimétrica del operador mediante un TLD cuyas lecturas, realizadas por Infocitec, están actualizadas y son menores a 1 mSv/5 años. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se ha recibido en el CSN el informe anual correspondiente al año 2005, remitido por la UTPR [REDACTED] en formato electrónico. Según dicho Informe, en fecha 25/11/2005 se realizó un control de calidad del equipo. En él no figuran anomalías. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de octubre de dos mil seis.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de **la CLÍNICA DENTAL " [REDACTED] SL" (Valdepeñas)** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

*Acta enviada y
no contestada*

