

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 7 de febrero de 2023, acompañada de ,
funcionario interino de la Generalitat de Catalunya, en Pere Valls SA, en la ,
de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de procesos, cuya autorización vigente, de modificación, fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya con fecha 23.2.2007.

La inspección fue recibida por , administrador y supervisor, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva se encontraba ubicada en la nave de fabricación, en el emplazamiento referido. -----
- La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de acceso controlado.-----
- En la nave de fabricación y en la máquina número 1 se encontraba instalado y en funcionamiento un equipo radiactivo de la firma , modelo , provisto de una fuente radiactiva encapsulada de de GBq de actividad, en fecha 28.08.2017 y n/s , en cuya placa de identificación se leía:

Radionúclido: , Actividad, GBq, y nº de fuente . Sobre el puente se leía:
Fuente radiactiva , Actividad y fecha GBq 28.08.2017, Radionúclido . ----

- De los niveles de radiación medidos con el equipo radiactivo en condiciones normales de funcionamiento, no se deduce que puedan superarse los límites anuales de dosis establecidos. -----
- Estaba disponible el certificado de control de calidad del equipo radiactivo y el certificado de actividad en origen de la fuente radiactiva encapsulada. -----
- Estaba disponible un contrato de mantenimiento con la firma , para la revisión periódica completa del equipo radiactivo, desde el punto de vista de la protección radiológica. Las últimas revisiones fueron las efectuadas en fechas 9.3.2022 y 28.9.2022. Estaban disponibles los correspondientes partes de trabajo y el certificado de las revisiones realizadas. -----
- El supervisor realiza mensualmente la revisión del equipo desde el punto de vista de la protección radiológica y la comprobación del correcto funcionamiento del obturador, luces indicadoras de funcionamiento, y las medidas de niveles de radiación, según un protocolo interno. La última revisión y medida de los niveles de radiación fue realizada el 15.12.2022. -----
- Estaba disponible un equipo portátil de detección y medida de los niveles de radiación de la firma , modelo y n/s , calibrado por el el 17.5.2021. Estaba disponible el correspondiente certificado de calibración. -----
- Estaba disponible el procedimiento de calibración y verificación del detector y del equipo radiactivo, de fecha 1.6.2015. -----
- El detector se verifica conjuntamente con las revisiones mensuales del equipo que realiza el supervisor de la instalación, siendo la última verificación de fecha 15.12.2022. --
- Estaban disponibles 1 licencia de supervisor y 1 licencia de operador en vigor. El supervisor también tenía aplicada su licencia a las instalaciones radiactivas IRA-0108 e IRA-2902. -----
- Estaban disponibles 2 dosímetros personales para el control dosimétrico del personal de la instalación y 2 para el control dosimétrico de las áreas de posible influencia radiológica del equipo radiactivo. -----

- Tienen establecido un convenio con el _____ para la realización del control dosimétrico. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de diciembre de 2022. -----
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados del personal y los historiales dosimétricos del supervisor correspondientes a las instalaciones IRA-0108 e IRA-2902. -----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. -----
- Estaban disponibles las normas de funcionamiento normal y en caso de emergencia. -----
- Estaban disponibles sistemas de extinción de incendios. -----
- En caso necesario, la fuente radiactiva se almacenaría en una dependencia del edificio Oficinas denominada "Archivo".-----
- El supervisor y el técnico superior de PRL, en fecha 16.9.2021, habían impartido el curso de formación sobre los conceptos básicos de seguridad y protección radiológica al operador. Estaba disponible el programa impartido y el registro de asistencia. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta.

Firmado digitalmente
por

Fecha:
2023.02.14
09:22:02
+01'00'

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Pere Valls SA para que con su firma y cumplimentación del documento adjunto de trámite, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Firmado por _____
el día
17/02/2023 con un
certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

PERE VALLS S, A.

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ 32/IRA/1789/2023

Seleccioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☒ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☐ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

Documentació / *Documentación*

- ☒ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)
Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)

Signatures / *Firmas*

Signatura del titular o persona que hagi presenciada la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):

Firma del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):

 Firmado digitalmente
por
Fecha: 2023.02.17
17:12:22 +01'00'