

ACTA DE INSPECCIÓN

Dña. _____, funcionaria de la Generalitat y acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en las instalaciones de la clínica Virginia Puchades Clínica Odontológica, cuyo titular es _____ ubicada en la _____

_____ en la provincia de Alicante.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, sin previo aviso, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-1) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial Energía con fecha 8 de mayo de 2009 y número de registro 03/IRX/1160.

La inspección fue recibida por Dña. _____ titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:





UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral 1.

- Equipo de la firma _____, que alimenta a un tubo de la firma _____ con unas condiciones máximas de funcionamiento de 70 kVp y 8 mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala y pulsador extensible de disparo al menos 2 metros. _____
- La sala 1 limita en el mismo plano con pasillo, aseo, vivienda, esterilización y sala 2; en la parte inferior con local comercial y en la superior con vivienda. ____
- La sala dispone de puertas de acceso de vidrio, paredes interiores de panel de yeso y exteriores convencionales; suelo y techo de material forjado. La pared que limita con esterilización es de vidrio. _____
- El acceso a la sala se realiza desde el pasillo y desde la sala de esterilización. ____
- La sala se encuentra señalizada gráficamente como zona vigilada con riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____

Sala 2. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral 2.

- Equipo de la firma _____ que alimenta a un tubo de la firma _____ con unas condiciones máximas de funcionamiento de 70 kVp y 8 mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de la sala y pulsador extensible de disparo al menos 2 metros. _____
- La sala 2 limita en el mismo plano con pasillo, esterilización, sala 1, calle, vivienda y laboratorio; en la parte inferior con local comercial y en la superior con vivienda. _____
- La sala dispone de puertas de acceso de vidrio, paredes interiores de panel de yeso y exteriores convencionales; suelo y techo de material forjado. La pared que limita con esterilización es de vidrio. _____
- El acceso a la sala se realiza desde el pasillo y desde la sala de esterilización.
- La sala se encuentra señalizada gráficamente como zona vigilada con riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____

Sala 3. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral 3.

- Equipo de la firma _____ que alimenta a un tubo de la firma _____ con unas condiciones máximas de funcionamiento de 84 kVp y 16 mA. _____





- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de las sala. ____
- La sala 3 limita en el mismo plano con pasillo, laboratorio, vivienda y escalera; en la parte inferior con local comercial y en la superior con clínica. _____
- La sala dispone de puerta de acceso y paredes emplomadas; suelo y techo de material forjado. _____
- El acceso a la sala se realiza desde el pasillo y desde la sala de esterilización.
- La sala se encuentra señalizada gráficamente como zona vigilada con riesgo de irradiación según norma UNE 73.302. _____
- La instalación dispone de un delantal emplomado y un protector de tiroides como prenda de radioprotección. _____
- La instalación dispone de cartel de aviso a embarazadas ubicado en lugar visible. _

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone una acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico a favor de Dña. _____ trabajador profesionalmente expuesto (TPE) de la instalación. _____
- El equipo es operado por el director de la instalación. _____
- El TPE está clasificado como categoría B, según se refleja en el Programa de Protección Radiológica de la instalación. _____
- La instalación dispone de un dosímetro personales de termoluminiscencia (TLD) asignados al TPE y procesado mensualmente por la entidad _____ desde junio de 2019 hasta septiembre de 2019, cuyas últimas lecturas están disponibles.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación dispone de última notificación de inscripción en el Registro de equipos e instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Energía, de fecha 8 de mayo de 2009 y número de registro 03/IRX/1160. _____
- Los equipos disponen de certificado de conformidad del mercado CE. _____
- Disponen de contrato con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) firmado con fecha 24 de marzo de 2015. _____
- La instalación tiene un Programa de Protección Radiológica, de fecha 10 de marzo de 2009, realizado por la UTPR _____



- La instalación dispone de último certificado de conformidad periódico firmado por la UTPR en el que se indica la fecha de realización de los últimos controles de la UTPR contratada de fecha 7 de mayo de 2019, y no se refleja la fecha de firma del certificado. _____
- No queda constancia del envío del último informe periódico de la instalación al Consejo de Seguridad Nuclear. La instalación se compromete a remitir la dicha documentación en el trámite del acta. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación y estudio de dosimetría a paciente, fue realizado por la UTPR con fecha 7 de mayo de 2019, estando disponible el informe correspondiente. _____
- En dicho informe se refleja el estado correcto de equipos e instalación y se incluyen las normas básicas de protección radiológica. _____





Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a veintisiete de diciembre de ~~dos~~ mil diecinueve.

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es _____ para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Expediente CSN-GV/AIN/01/RX/A-1160/2019

Se presta conformidad al contenido del Acta remitida, y a efectos de cumplir con el "Punto Tres. General, Documentación", en lo relativo al antepenúltimo apartado, informe periódico de la instalación al consejo de Seguridad Nuclear, se acompaña "Certificado de Conformidad Periódico de Instalaciones de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico".

Por todo ello se tiene por cumplimentado el trámite otorgado mediante la diligencia de remisión de Acta de Inspección.

En Benidorm a 14 de Enero de 2020

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN-GV/AIN/01/RX/A-1160/2019, correspondiente a la inspección realizada en Benidorm, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la inspectora que la suscribe declara,

- Página 4, párrafo 2

La documentación aportada al trámite del acta no modifica el contenido del acta.

L'Eliana, a 3 de febrero de 2020



\