

ISN24H

Vandellós II - Nivel INES 0

23 de Octubre de 2007

Entrada de la planta en el modo de operación 2 (arranque) el pasado 8 de septiembre sin comprobar que no se había realizado aún la prueba funcional de la turbobomba de agua de alimentación auxiliar necesaria, conforme a un requisito de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. Al día siguiente se realizó dicha prueba de forma satisfactoria. El titular quedó encargado de analizar las causas de la incidencia y de mejorar los controles de los requisitos de vigilancia ante cambios de modo de operación.