

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

23 de Junio de 2009

Tras recibir una notificación genérica de Westinghouse a todas sus centrales, la central nuclear de Vandellós II ha comprobado que de acuerdo a la configuración de la prueba del tiempo de actuación de una de las señales de parada automática del reactor, éste no se medía adecuadamente. En concreto, se refiere a la verificación del tiempo de generación de la señal de desequilibrio de caudal vapor-agua. El titular ha procedido a comprobar dichos tiempos de respuesta de acuerdo a la nueva configuración, encontrándolos correctos, y ha incorporado la nueva configuración de prueba en sus procedimientos. Éste suceso no ha tenido ninguna incidencia sobre la seguridad. En el momento del suceso, la planta se encontraba en parada para recarga y todos los elementos combustibles estaban en la piscina de combustible gastado, como requiere la planificación de la recarga.