

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

16 de Agosto de 2010

El Titular ha detectado un error en el procedimiento de prueba de las Bombas de Carga. Debido a este error, en las últimas pruebas realizadas sobre estos equipos, no se probaron completamente todos los circuitos asociados a las bombas de carga B y C. El titular ha declarado inoperables estos equipos aplicando las correspondientes Especificaciones de Funcionamiento.

En estos momentos, el titular está modificando los procedimientos afectados para incluir nuevos apartados que permitan la verificación completa de los circuitos probados.

Tras repetir las pruebas afectadas con resultados satisfactorios, los equipos fueron declarados nuevamente operables.