

ISN24H

Ascó I (Tarragona)- Nivel INES 0

10 de Marzo de 2012

Durante una inspección del CSN relacionada con las Bases de Diseño de componentes, se ha detectado que las pruebas establecidas en los Procedimientos de Vigilancia utilizados para verificar la lógica de actuación del sistema de transferencia semiautomática a los sumideros de la contención, no incluían la verificación completa del circuito, tal y como se requiere en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

El titular ha declarado la inoperatividad de los dos trenes de salvaguardias y ha comprobado la continuidad de los cables no incluidos en las pruebas, con resultado satisfactorio, por lo que se ha restablecido la operabilidad de los dos trenes de salvaguardias.