

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

14 de Febrero de 2013

Estando la planta al 100% de operación, se ha producido el aislamiento de la línea de descarga del sistema de control químico y volumen (CVCS) debido al cierre de la válvula automática de aislamiento de la descarga normal provocado, a su vez, por la puesta a tierra de un cable de la mencionada válvula. Este cierre ha originado una subida de nivel en presionador por encima del límite establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) durante 25 minutos. El titular ha procedido a reparar el cable de la válvula así como su funcionamiento y, posteriormente, ha recuperado el nivel adecuado en el presionador.