

12.01.2013

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día 21 de marzo de 2013 en Canis i Felis H. Veterinari SL, con NIF [REDACTED] sito en la [REDACTED] en Sant Adrià del Besos (Barcelona).

Que la visita tuvo por objeto realizar la Inspección de una instalación de radiodiagnóstico veterinario cuya última inscripción fue llevada a cabo en fecha 24.07.2008 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Que la inspección fue recibida por el Sr. [REDACTED] veterinario del centro, quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la Inspección, en cuanto se relaciona con la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta que:

GENERALIDADES

- No se detectaron discrepancias con los datos registrales.-----
- La instalación se encontraba ubicada en la planta baja en el emplazamiento referido.-----
- La instalación linda en los planos superior e inferior con exterior y terreno respectivamente.-----
- Estaba disponible el plano de la instalación.-----
- Estaba disponible una acreditación del CSN a nombre del Sr. [REDACTED]

- ██████████ para dirigir en instalaciones de radiodiagnóstico veterinario.-----
- Estaba disponible 1 dosímetro de área para el control dosimétrico de la instalación.-----
 - Estaba disponible un convenio con el ██████████ para la realización de dicho control dosimétrico.-----
 - No estaba disponible la asignación de dosis del dosímetro de área al personal de la instalación.-----
 - Se disponía de los registros mensuales y el historial dosimétrico de dicho dosímetro.-----
 - Estaba disponible un contrato escrito con la UTPR ██████████ de fecha 11.03.2013 que contemplaba la realización de la revisión anual, el certificado de conformidad y el informe periódico.-----
 - Dicha UTPR había realizado el control anual en fecha 4.10.2012.-----
 - No estaba el certificado de conformidad de la instalación.-----
 - Estaba disponible el programa de protección radiológica.-----
 - Estaba disponible la clasificación del personal.-----
 - Estaban disponibles 3 delantales plomados ,2 pares de guantes y collarines tiroideos.-----
 - Estaban disponibles los informes periódicos de la instalación pero no habían sido enviados al SCAR y al CSN.-----
 - Como cuerpo dispersor se utilizó un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm.-----
 - El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma ██████████, modelo ██████████ n/s 1190.-----

Sala de Rayos X

- Dicha sala linda con:
 - pasillo
 - consulta
 - patio
 - sala de hospitalización

- Disponía de acceso señalizado y controlado. -----
- Se encontraba instalado un equipo fijo de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] ° 38XR100040 de 100 kv y 60 mA.-----
- El veterinario se situaba junto a la mesa del equipo cuando el animal no se encontraba anestesiado y fuera de la dependencia cuando si lo estaba, siempre provisto de delantal y collarín-----
- Los disparos eran realizados mediante un disparador de pie con cable de 2,5 m.-----
- Con unas características funcionamiento de 52 kV, 2.75 mAs, se midieron 1 mSv/h a pie de tubo sin delantal plomado y de 3 µSv/h en el mismo lugar tras delantal plomado y no se midieron tasas de dosis significativas en el pasillo tras la puerta de comunicación. -----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 22 de marzo de 2013.

Firmado:

[REDACTED]

[REDACTED]

TRAMITE: En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 45 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, BOE 313 del 31.12.1999 - versión castellana y BOE 1 del 20.01.2000 - versión catalana), se invita a un representante autorizado de Canis i Felis H. Veterinari SL, para [REDACTED] tar, a continuación, las manifestaciones que estime

[REDACTED]