

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día trece de marzo de dos mil trece en la POLICLÍNICA SAN JOSÉ, cuyo titular es "Hospitalización del Sur de Sevilla SL" (HOSPISUR), con NIF [REDACTED] y que se encuentra ubicada en la calle [REDACTED] de San José de la Rinconada, en Sevilla (C.P.- 41300).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 11/09/1995.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], Administrativa del Centro, y D^a [REDACTED], operadora de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de 4 equipos, distribuidos del modo siguiente:
 - Sala16 Dental.- Equipo intraoral [REDACTED] con nº/s 412104/103062
 - Sala 2 ó de Radiología General.- Equipo de radiografía convencional con generador [REDACTED], mesa fija y bucky mural
 - Sala 2 ó de RX General.- dental panorámico [REDACTED].
 - Sala Mamografía.- Equipo de mamografía [REDACTED]. _____




- Todas las sus salas estaban señalizadas reglamentariamente. La sala de Radiología General estaba plomada en sus paredes hasta una altura de dos metros y la puerta estaba asimismo plomada. _____
- Había carteles de aviso a embarazadas en las distintas salas excepto en la de mamografía. _____
- El control de acceso a las salas era efectivo dado que la sala de espera está alejada y es necesario llamar a los pacientes para que acudan a las salas de exploración. _____
- Disponían de delantal y guantes plomados. _____
- El puesto de control del equipo convencional y del Ortopantomógrafo está protegido mediante una mampara plomada con visor. Igualmente dispone de mampara de cristal plomado el control del equipo de mamografía. En el equipo intraoral, el operador se sitúa fuera de la sala.

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN

- Mientras se efectuaban disparos con el equipo de radiografía general, sobre pacientes, se medía en el puesto de control, una tasa máxima de $51 \mu\text{Sv/h}$. Mientras se hacía un giro con el Ortopantomógrafo se medía, en el mismo puesto de control, $< 1 \mu\text{Sv/h}$. Cuando el disparo era de Telerradiografía, en el cual el haz se dirige hacia la mampara plomada del control, se medían en éste $1,13 \mu\text{Sv/h}$. _____
- Mientras se efectuaba un disparo con el equipo de mamografía, sobre una paciente, se midió una tasa de dosis igual al fondo radiológico natural, en la ubicación del operador. _____
- No se pudieron hacer medidas en el equipo intraoral por encontrarse éste averiado en el momento de la inspección. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Según manifestaron, el Director de la instalación es D. _____ que dispone de Acreditación del CSN para ello. _____
- Durante la inspección estuvo presente D^a _____, operadora habitual del turno de tarde. En el turno de mañana trabaja otro técnico, D. _____: Ambos son Técnicos en



Diagnóstico por la Imagen y disponen de Acreditación del CSN para Operar los equipos. _____

- Estaba disponible las lecturas actualizadas de los dosímetros personales de los dos técnicos, con valores de $< 0'35$ mSv/5años. _____
- Según manifestaron y según figura en el Programa de Protección Radiológica, ambos operadores están clasificadas como de Categoría B.
- Según manifestaron, el equipo intraoral es manejado por los técnicos y solo ocasionalmente por los odontólogos que trabajan en el centro: D. _____ y D^a _____. El primero de ellos dispone de Acreditación del CSN para Dirigir, no así D^a _____.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Estaba disponible un ejemplar del Programa de Protección Radiológica, elaborado por la UTPR _____. _____
- Se disponía de un informe de resultados de un control de calidad de los equipos, efectuados por la UTPR _____ en fecha 11/12/2012. En él se dice que estaban averiados los equipos de mamografía e intraoral en el día del control. En los dos equipos en los que se realizó el control, no se reseñan anomalías. _____
- Disponía de Hojas de Trabajo de las últimas averías habidas. _____
- Se acreditó haber Declarado, en fecha 31/10/2012, la modificación por cambio de titularidad, de "Policlínica San José SL", a "Hospitalización del Sur de Sevilla SL (HOSPISUR)" y traslado de sala del equipo de mamografía. _____
- Se disponía de un contrato escrito con la UTPR _____, de 16/12/2010. _____
- Estaba disponible un Certificado de Conformidad periódico de la instalación, emitido por la UTPR _____ en fecha 31 de marzo de 2011. _____

