

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 17041

CSN/AIN/01/RX/AL-1105/09

Hoja 1 de 3

Fecha: 13-08-2009 12:48

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el día quince de julio de dos mil nueve en la CLINICA DENTAL DE D. [REDACTED], cuyo titular es el mismo, de NIF [REDACTED] y que se encuentra en la calle [REDACTED] en Almería (C.P.-04004).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiodiagnóstico médico, y que se encuentra inscrita en el Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde fecha 23/05/1999

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] titular de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la protección radiológica.


Que se advierte al representante del titular de la instalación de que el acta que se levanta así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación tiene 2 equipos instalados en sendas salas. Las salas se encontraban señalizadas con el trébol reglamentario. _____
- Los equipos instalados eran los siguientes:
 - Gabinete 1.- Intraoral [REDACTED], con nº de serie 951505, fabricado en mayo de 1999 y con marcado CE visible
 - Gabinete 2.- Intraoral [REDACTED], sin marcado CE visible. _____



- Las salas no están plomadas. Si disponían de carteles de aviso a embarazadas y de la señalización de trébol reglamentaria. _____
- Disponían de 2 delantales plomados. _____
- Ambos equipos disponían de un cable disparador de más de 2 metros de longitud. _____

DOS. MEDIDAS DE RADIACIÓN


- Mientras se efectuaban disparos con el equipo _____, sobre un fantoma de agua y con disparo de 0'48 seg, se midieron las siguientes tasas de dosis:
 - en la ubicación del operador:– fondo radiológico
 - En la sala de espera adyacente - 3 μ Sv/h. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

- El titular disponía de la Acreditación del CSN para Dirigir. _____
- Según se manifestó, el titular es el único operador actual del equipo. Las dosis actualizadas de su dosímetro eran de "Fondo". _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN


- Según manifestaron, se realizan menos de 10 radiografías intraorales semanales entre ambos gabinetes. _____
- Ha sido realizado un control de calidad en fecha 05/02/2009 por parte de la UTPR _____ habiendo efectuado el trabajo el técnico D. _____
- Se ha recibido en el CSN el informe anual correspondiente al año 2008, remitido por la UTPR _____ en formato electrónico. Según dicho Informe, no hay anomalías en el funcionamiento del equipo. _____



DESVIACIONES

- No se detectaron. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de julio de dos mil nueve.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado del Centro "CLINCA DENTAL DE D. [REDACTED] (Almería) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

"CONFORME"

Fdo: [REDACTED]

MEDICO DENTISTA Colg. [REDACTED]

Almería, 10 de Agosto de 2009