ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionaria de la Generalitat y acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se personó el día seis de abril de dos mil veintitrés, en las instalaciones de la clínica **W** cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL CONDE SALVATIERRA, S.L.**, de CIF: , ubicada en la , de Valencia.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, sin previo aviso, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-5) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial de Industria y Energía, con fecha 19 de septiembre de 2016 y número de registro 46/IRX/1049.

La inspección fue recibida por , directora de la clínica, y por , administrativa de clínica, quienes aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- La instalación consta de las siguientes salas y equipos:

Sala 1. Equipo de radiodiagnóstico dental panorámico.

- Equipo de la firma , modelo , n/s , que alimenta a un tubo de la misma firma, modelo , n/s , con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado fuera de la sala junto a la puerta de acceso. _____
- La sala donde se ubica el equipo dispone de puerta de acceso emplomada y paredes recubiertas de plomo desde una altura de 0,5 a 2 metros aproximadamente; suelo y techo de material forjado. La puerta dispone de visor de paciente realizado de vidrio emplomado. _____

- La sala limita en el mismo plano con recepción, aseo, patio de luces y vivienda vecina; con vivienda en la superior y local comercial en la inferior. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona controlada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____

Sala 2. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de la misma firma y modelo, n/s _____, con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en la sala laboratorio, contigua a la sala 2. _____
- La sala donde se ubica el equipo dispone de puerta de acceso de vidrio, pared frontal de panel de vidrio, paredes laterales de panel de madera y vidrio y pared trasera de ladrillo; suelo y techo de material forjado. La sala dispone de ventana convencional en la pared lateral derecha. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, patio de luces, vivienda y sala laboratorio; con vivienda en la superior y local comercial en la inferior. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____

Sala 3. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en la sala laboratorio, contigua a la sala 3. _____
- La sala donde se ubica el equipo dispone de puerta de acceso de vidrio, pared frontal de panel de madera y vidrio, pared lateral izquierda de muro y panel de madera más vidrio, y pared trasera y lateral derecha de ladrillo; suelo y techo de material forjado. La sala dispone de ventana convencional en la pared lateral izquierda. _____
- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala laboratorio, vivienda vecina y sala 4; con vivienda en la superior y local comercial en la inferior. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____

Sala 4. Equipo de radiodiagnóstico dental intraoral.

- Equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, que alimenta a un tubo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, con condiciones máximas de funcionamiento de kVp y mA. _____
- El equipo dispone de pulsador de disparo ubicado en el exterior de lasa, junto a la puerta.
- La sala donde se ubica el equipo dispone de una puerta convencional y paredes convencionales; suelo y techo de material forjado. _____

- La sala limita en el mismo plano con pasillo, sala 3, vivienda vecina y patio de luces; con vivienda en la superior y local comercial en la inferior. _____
- El acceso a la sala está señalizado como zona vigilada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____
- La instalación dispone de un delantal con protector de tiroides emplomados, como medios de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

- Los valores máximos de tasa de dosis medidos por la inspección con el equipo ortopantomográfico con condiciones de funcionamiento de _____ kVp, _____ mA y _____ s sonde $\mu\text{Sv/h}$ a 60 cm de la puerta y 60 cm de altura y _____ $\mu\text{Sv/h}$ en el puesto de recepción. _____
- El equipo utilizado por la inspección para la medida de los niveles de radiación es de la firma _____, modelo _____, n/s _____, calibrado por el _____ con fecha 27 de octubre de 2021. _____

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de una acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico a favor de la directora de la clínica. _____
- El personal con acreditación está clasificado como categoría B, según se refleja en el Programa de Protección Radiológica de la instalación. _____
- La instalación dispone de un dosímetro personal de termoluminiscencia (TLD), a favor de la directora de la instalación, procesado mensualmente por _____ cuya última lectura corresponde al mes de febrero de 2023. _____

TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación está inscrita en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del Servicio Territorial de Industria y Energía, con número de registro 46/IRX/1049. _____
- Con fecha 13 de junio de 2022 se declara en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia la modificación de la instalación por cambio del equipo de radiografía dental panorámica. _____
- La instalación dispone de la memoria de declaración de la modificación en la que se incluyen los siguientes certificados:
 - Certificado de conformidad del nuevo equipo (Anexo II) y las pruebas de aceptación, realizado por la empresa de venta y asistencia técnica (EVAT) ServiMed y firmado con fecha 8 de septiembre de 2021. _____
 - Certificado de retirada del equipo de la firma _____, modelo _____, n/s _____, con tubo de rayos X n/s _____, emitido por la EVAT con fecha 8 de septiembre de 2021. _____
 - Certificado de conformidad de la instalación (Anexo III) del nuevo equipo, firmado por la UTPR contratada con fecha 4 de abril de 2022. _____

- Los equipos disponen de certificado de conformidad del mercado CE. _____
- La instalación dispone de contrato de prestación de servicios con la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR), _____ firmado con fecha 2 de marzo de 2021. _____
- La instalación dispone de Programa de Protección Radiológica, de fecha 27 de marzo de 2023, realizado por la UTPR contratada, en el que se incluyen las normas de trabajo.
- El último certificado de conformidad periódico de la instalación, está firmado por al UTPR contratada con fecha 10 de abril de 2023. _____
- El informe periódico de la instalación es realizado y remitido al Consejo de Seguridad Nuclear por la UTPR contratada. _____
- El último control de calidad de los equipos, verificación radiológica de la instalación e informe de dosis a paciente, ha sido realizado por la UTPR contratada el 27 de marzo de 2023, según se refleja en los informes de resultados en los que se refleja el estado correcto de los equipos y la vigilancia de áreas. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por _____ el día
25/04/2023 con un
certificado emitido por
ACCVCA-120

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **CLÍNICA DENTAL CONDE SALVATIERRA, S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

[REDACTED]

Tras recepción del acta de referencia CSN-GV/AIN/01/RX/V-1049/2023 de la inspección realizada el día seis de abril de dos mil veintitrés, en las instalaciones de la clínica W [REDACTED] cuyo titular es CLÍNICA DENTAL CONDE SALVATIERRA, S.L., de CIF: [REDACTED] ubicada en la [REDACTED] [REDACTED], de Valencia. La titular de la instalación manifiesta su conformidad al contenido de la misma.

Firmado por la representante de la titular [REDACTED]

CLINICA
SALVATIERRA, S.L.
40