

ISN24H

Cofrentes - Nivel INES 0

21 de Julio de 2007

Estando la central en recarga y habiéndose iniciado unas pruebas de vigilancia de la radiación en el conducto de descarga del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del edificio auxiliar, se produjo una señal no real de alta radiación en la extracción, que provocó el aislamiento de los ventiladores de impulsión y extracción. El suceso se debió a que se soltó un extremo del puente que se había situado a la salida del monitor de radiación para la realización de la prueba. Coincidiendo con el incidente se estaban realizando maniobras de movimiento de elementos combustibles irradiados, que se interrumpieron hasta que el sistema afectado por el incidente se normalizó poco después.