

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

04 de Agosto de 2008

Tras la parada para la limpieza de partículas en zonas no accesibles, la planta llegó hasta el nivel del 70% de potencia, valor en el que se estabilizó durante varios días en espera de reparar un problema en una bomba de agua de alimentación. Una vez reparada dicha bomba, el pasado día 2 de agosto, la planta subió al 100 %. El monitor de radiación del recinto de contención estaba ajustado a los valores (más bajos) correspondientes al 70%. En la mañana del día 3 de agosto, y poco después de alcanzar el 100 %, se produce la actuación del monitor debido a que su valor de ajuste estaba muy próximo a los valores de radiación que existentes al 100% de potencia. La actuación del monitor produce la señal de aislamiento de la ventilación del recinto de contención. Como la ventilación ya estaba aislada, la activación del monitor no tuvo ningún efecto en la operación de la central. A continuación, el titular procedió ajustar el monitor a los valores correspondientes a operación a los 100 %, establecidos en dos veces el fondo correspondiente a plena potencia.