

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

14 de Marzo de 2009

Durante unas pruebas y con la planta en proceso de ir a parada para recarga, se actuó involuntariamente durante una prueba la extinción contra incendios de una sala de cables, rociando con agua una bandeja de cables y produciendo filtraciones de agua en una zona anexa a la sala de control, que pusieron de manifiesto un incumplimiento del criterio de diseño de estanqueidad al agua en tres sellados del edificio de control. Las medidas adoptadas incluyeron la declaración de inoperabilidad de las estaciones contraincendios de la cota alta del edificio de control y su vigilancia durante la reparación de los sellados imperfectos y el análisis del resto. El titular realizará un análisis de causa raíz, revisará los procedimientos de reposición de sellados y preparará un procedimiento de prueba de los mismos. Este hecho no ha tenido impacto en la operación de la planta, ni en las personas o el medio ambiente.