

ISN24H

Ascó II (Tarragona) – Nivel INES 0

01 de Febrero de 2010

El titular ha comunicado que, durante una prueba en el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del edificio de combustible, se produjo el aislamiento del sistema de extracción de dicho edificio por una señal de alta radiación, producida por un error humano durante la ejecución del procedimiento de vigilancia. Tras desaislar y arrancar de nuevo los ventiladores del mismo, se comprobó que funcionaban correctamente y se reprodujo la prueba hasta verificar la operabilidad del monitor. Este hecho no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni el entorno.