

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

19 de Enero de 2011

Tras la parada para recarga, y durante el proceso de arranque de la planta, se produce el arranque del generador diésel y la ventilación de emergencia de la sala de control. Este hecho se ha producido por un fallo en el funcionamiento de la maneta de bloqueo de inyección de seguridad, durante la realización de unas pruebas.

El titular ha verificado el correcto comportamiento de los diversos sistemas de la planta y continúa con el proceso de arranque de la misma.