Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

6 de noviembre de 2026

El titular de la Central Nuclear Almaraz (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la activación automática no programada del sistema de protección del reactor en la unidad I, durante las maniobras previas al arranque de la planta, que se encontraba parada (modo espera caliente).

La activación del sistema de protección del reactor se produjo como consecuencia de la actuación (fusión) de un fusible de control del canal de rango intermedio N-35 perteneciente a dicho sistema de protección, que generó una señal de alto flujo neutrónico (no real). Todos los sistemas respondieron conforme a lo previsto en el diseño de la instalación.

Tras el suceso, el titular sustituyó el fusible afectado, realizó las comprobaciones necesarias y verificó el correcto funcionamiento de los equipos implicados antes de reanudar el proceso de arranque.

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que se clasifica como cero, por debajo de escala, en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).



INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es